

RAPPORT DE SUIVI
DU PROJET D'INVESTISSEMENT VISANT L'AMÉNAGEMENT
DU SITE EXTÉRIEUR DE FORMATION
DE L'ÉCOLE DE TECHNOLOGIE GAZIÈRE DE BOUCHERVILLE

1 Le projet d'investissement visant l'aménagement du site extérieur de formation de l'École de
 2 technologie gazière (« ÉTG ») de Boucherville a été approuvé le 8 septembre 2017 par la
 3 décision D-2017-096, de la Régie de l'énergie (la « Régie »). Dans celle-ci, la Régie demandait
 4 à Énergir, s.e.c. (« Énergir ») de soumettre, lors du dépôt des rapports annuels, les données
 5 nécessaires au suivi du projet.

1. STATUT DE L'AVANCEMENT DU PROJET

6 Le tableau suivant présente l'échéancier initial du projet ainsi que la révision au 30 septembre
 7 2018.

Items	Échéancier initial	Échéancier au 30 septembre 2018
Appels d'offres pour construction	Janvier 2017	Janvier 2017
Demande à la Régie	Mars 2017	Mars 2017
Décision de la Régie	Juin 2017	Septembre 2017
Demande de permis à la Ville de Boucherville	Avril 2017	Juin 2017
Construction	Juin à septembre 2017	Septembre 2017 à octobre 2018
Première cohorte de formation et ajustement	Septembre à décembre 2017	Avril 2019
Mise en service finale	Janvier 2018	Mai 2019

8 L'échéancier du projet a été revu depuis le dépôt du Rapport annuel 2017. Cette révision de
 9 l'échéancier est due en partie à la nécessité d'ajouter un assécheur d'air comprimé nécessaire
 10 au fonctionnement des vannes de contrôle du système de gestion des fuites extérieures. La
 11 livraison et l'installation de cet équipement ont été réalisées plus tard que prévu. Un ajustement
 12 a aussi été apporté à la première cohorte de formation qui se déroulera au printemps 2019, alors

1 qu'au Rapport annuel 2017, il était prévu qu'elle se termine en décembre 2018. Quant à la mise
2 en service finale, elle est maintenant prévue pour mai 2019. Il est à noter qu'au Rapport annuel
3 2017, la mise en service finale prévue indiquait « Juin 2018 »¹, alors qu'on aurait dû lire « Janvier
4 2019 ».

¹ Voir R-4024-2017, B-0117, Énergir-29, Document 1, page 1.

2. COÛTS DU PROJET ET EXPLICATION DES ÉCARTS

1 Le tableau suivant présente la projection des coûts du projet au 30 septembre 2018.

CE TABLEAU EST DÉPOSÉ SOUS PLI CONFIDENTIEL

2 En date du 30 septembre 2018, la construction est presque terminée et l'entrepreneur finalise les
3 derniers ajustements sur les lieux. La projection finale des coûts du projet est de 2,74 M, soit un
4 coût inférieur au budget initial de 2,96 M\$.

3. IMPACT TARIFAIRE INITIAL ET PROJETÉ

5 L'impact tarifaire du projet se retrouve au tableau ci-dessous. Le calcul de l'impact tarifaire est
6 effectué sur une période de 15 ans.

Description	Impact initial	Impact projeté
Impact tarifaire 15 ans (\$)	1 549 421	1 394 710

7 **Énergir demande à la Régie de prendre acte du suivi du projet d'investissement visant**
8 **l'aménagement du site extérieur de formation de l'École de technologie gazière de**
9 **Boucherville.**