

**GAZIFÈRE INC.**  
**FERMETURE DES LIVRES**  
**SUIVI DES PROJETS**  
**RECONSTRUCTION - POSTE DE CONTRÔLE GATINEAU**  
**ANNÉE DE RÉFÉRENCE: 2018**

	Selon les données réelles en date du 31 décembre 2018	Selon la demande d'autorisation préalable (R-4026-2017) D-2018-041	Écart
<b>Investissements:</b>			
Matériel	480,938	505,000	(24,062)
Main d'œuvre	-	670,000	(670,000)
Frais internes	24,914	173,000	(148,086)
Frais externes	25,578	60,000	(34,422)
Total avant contingence	<u>531,430</u>	<u>1,408,000</u>	<u>(876,570)</u>
Contingence	<u>-</u>	<u>211,200</u>	
<b>Total des investissements</b>	<b>531,430</b>	<b>1,619,200</b>	<b>(1,087,770) (1)</b>
<b>Date de mise en gaz</b>			
	juillet 2019	novembre 2018	

Notes: (1) Des délais de construction expliquent l'écart dans les dépenses au 31 décembre 2018. Le projet sera complété en juillet 2019 contrairement à novembre 2018 comme il avait été initialement prévu.