

**GAZIFÈRE INC.**  
**FERMETURE DES LIVRES**  
**SUIVI DES PROJETS**  
**RECONFIGURATION DU RÉSEAU - MONTCLAIR**  
**ANNÉE DE RÉFÉRENCE: 2018**

	Selon les données réelles en date du 31 décembre 2018	Selon la demande d'autorisation préalable (R-4039-2018) D-2018-082	Écart
<b>Investissements:</b>			
Planification	7,085	19,669	(12,584)
Consultants	79,842	69,088	10,754
Entrepreneur général	640,436	781,098	(140,662) (1)
Matériel	69,117	53,508	15,609
Autres entrepreneurs	188,323	22,800	165,523 (1)
Main d'œuvre interne	67,693	60,846	6,847
Réfection	25,489	25,489	(0)
	1,077,985	1,032,498	45,487
Contingence	-	70,061	(70,061)
<b>Total des investissements</b>	<b>1,077,985</b>	<b>1,102,559</b>	<b>(24,574)</b>

<b>Date de mise en gaz</b>	septembre 2018	décembre 2018
----------------------------	----------------	---------------

Note: (1) Les frais d'entrepreneur général et autres entrepreneurs sont interchangeables. Le montant total de l'écart entre ces deux catégories est de 24,681 \$, soit 3 % au-delà que le budget.