

RAPPORT DE SUIVI

PROJET D'EXTENSION DE RÉSEAU POUR UNE STATION DE GAZ NATUREL COMPRIMÉ À LAVAL

1 Le projet d'extension de réseau pour une station de gaz naturel comprimé à Laval a été approuvé
2 le 23 août 2018, par la décision D-2018-114 de la Régie de l'énergie (la « Régie »). Dans celle-ci,
3 la Régie demandait à Énergir, s.e.c. (« Énergir ») de soumettre annuellement, lors du dépôt de
4 son rapport annuel, les données nécessaires au suivi du projet.

1. STATUT DE L'AVANCEMENT DU PROJET

5 Des activités de planification ont eu lieu avant le 30 septembre 2018. Les travaux sont prévus au
6 printemps 2019 à la suite de l'obtention de l'accord de dézonage du terrain ainsi que l'émission
7 du permis de construction par la Ville de Laval.

2. COÛTS DU PROJET ET EXPLICATION DES ÉCARTS

8 Le tableau suivant présente les montants budgétés au moment de la demande d'investissement,
9 les sommes encourues en date du 30 septembre 2018 et la projection des coûts qui sont requis
10 pour terminer le projet.

11 Il est à noter que les montants budgétés initialement ont été ajustés par rapport à ceux présentés
12 dans la demande d'investissement afin de se conformer au paragraphe 75 de la décision
13 D-2018-114, dans lequel la Régie demande à Énergir de réaliser le projet selon la condition que
14 le TRI du projet rencontre le seuil de rentabilité du CCP avant impôt de 5,43 %.

15 L'analyse de rentabilité en fonction de la décision de la Régie augmente la contribution du client
16 à 183 600 \$, soit une augmentation de 23 700 \$ par rapport à la contribution prévue initialement.

CE TABLEAU EST DÉPOSÉ SOUS PLI CONFIDENTIEL

- 1 La projection finale des coûts est identique au budget initial. Aucune modification au projet n'est
- 2 prévue. Les coûts réels enregistrés proviennent de la planification des travaux.

1 **3. RENTABILITÉ INITIALE ET PROJETÉE**

- 2 L'effet des variations de volumes et de coûts sur la rentabilité du projet se retrouve au tableau
3 ci-dessous. L'étude de rentabilité est effectuée sur une période de 40 ans.

Description	Rentabilité initiale	Rentabilité projetée
Valeur actuelle de l'effet sur les tarifs 40 ans (000 \$)	(45,7)	(45,7)
Taux de rendement interne (%)	5,43	5,43
Point mort tarifaire (années)	35,75	35,75

- 4 **Énergir demande à la Régie de prendre acte du suivi du projet d'extension de réseau pour**
5 **une station de gaz naturel comprimé à Laval.**